

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M5-Para el año 2023 se ha incrementado la proporción de la población con acceso a energía eléctrica a 93.50%

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dirección e implementación de la electrificación rural	Familia	Física	3,326.00	2	3,315.00	Ejecución física	86	0	270	23	379.00	11.43	533.00	16.08	16.03
		Financiera	80,346,719.00	4	80,403,774.00	Ejecución financiera	1,134,440.53	1,561,633.04	1,398,347.72	1,368,580	5,463,001.29	6.79	10,566,288.68	13.14	13.15
Implementación de Proyectos de Electrificación Rural	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1		2	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	36,812,440.00	2	32,857,745.00	Ejecución financiera	855,836.33	716,214.48	997,915.27	896,012.32	3,465,978.40	10.55	6,020,294.23	18.32	16.35
Construcción redes y líneas eléctricas de Distribución	Familia	Física	3,326.00	2	3,841.00	Ejecución física	86		270	23	379.00	9.87	533.00	13.88	16.03
		Financiera	43,534,279.00	2	47,546,029.00	Ejecución financiera	278,604.2	845,418.56	400,432.45	472,567.68	1,997,022.89	4.20	4,545,994.45	9.56	10.44

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	9	7	9	8	33.00	34.38	67.00	69.79	69.79
		Financiera	16,854,081.00	2	16,769,511.00	Ejecución financiera	640,484.61	1,542,578.02	1,407,997.35	1,012,627.44	4,603,687.42	27.45	9,100,015.70	54.27	53.99
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	9	7	9	8	33.00	34.38	67.00	69.79	69.79
		Financiera	16,854,081.00	2	16,769,511.00	Ejecución financiera	640,484.61	1,542,578.02	1,407,997.35	1,012,627.44	4,603,687.42	27.45	9,100,015.70	54.27	53.99
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	0	193.00	Ejecución física	16	18	14	17	65.00	33.68	128.00	66.32	66.32
		Financiera	866,903,909.00	6	436,363,183.00	Ejecución financiera	2,303,351.3	2,327,628.04	3,230,196.43	2,287,881.58	10,149,057.35	2.33	19,233,349.47	4.41	2.22
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	838,737,988.00	2	406,991,128.00	Ejecución financiera	223,183.79	217,780.05	279,412.5	222,318.09	942,694.43	0.23	1,728,310.58	0.42	0.21
Gestión de Pagos Institucional (Division Financiera)	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	9,569,391.00	1	9,521,093.00	Ejecución financiera	621,879.27	671,552.71	1,073,206.98	637,716.58	3,004,355.54	31.55	5,514,837.87	57.92	57.63

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Física	57.00	0	57.00	Ejecución física	6	4	4	7	21.00	36.84	40.00	70.18	70.18
		Financiera	9,021,769.00	2	10,318,497.00	Ejecución financiera	774,089.94	811,665.29	895,486.94	797,981.25	3,279,223.42	31.78	6,381,033.68	61.84	70.73
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	0	88.00	Ejecución física	6	10	6	6	28.00	31.82	56.00	63.64	63.64
		Financiera	9,574,761.00	1	9,532,465.00	Ejecución financiera	684,198.3	626,629.99	982,090.01	629,865.66	2,922,783.96	30.66	5,609,167.34	58.84	58.58
Auditoría Interna	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	4	10	14	11	39.00	39.80	56.00	57.14	57.14
		Financiera	11,021,682.54	2	10,658,616.00	Ejecución financiera	629,912.8	812,982.98	950,541.67	709,909.66	3,103,347.11	29.12	5,587,790.93	52.43	50.70
Servicios de Auditoría	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	4	10	14	11	39.00	39.80	56.00	57.14	57.14
		Financiera	11,021,682.54	2	10,658,616.00	Ejecución financiera	629,912.8	812,982.98	950,541.67	709,909.66	3,103,347.11	29.12	5,587,790.93	52.43	50.70
Servicios Corporativos	Documento	Física	165.00	0	165.00	Ejecución física	13	13	13	13	52.00	31.52	106.00	64.24	64.24
		Financiera	296,685,012.00	11	313,256,621.00	Ejecución financiera	17,104,105.91	15,722,592.08	65,022,761.27	20,620,916.37	118,470,375.63	37.82	192,513,867.70	61.46	64.89

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	21.00	0	21.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	19.05	10.00	47.62	47.62
		Financiera	62,476,176.00	2	58,650,977.00	Ejecución financiera	154,691.84	145,720.3	48,428,314.09	746,128.67	49,474,854.90	84.35	50,046,740.49	85.33	80.11
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	45,976,681.00	2	45,918,667.00	Ejecución financiera	3,518,983.75	3,572,104.62	3,686,482.18	3,476,425.54	14,253,996.09	31.04	28,048,423.32	61.08	61.01
Gestion de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	121,848,206.00	2	144,855,621.00	Ejecución financiera	10,695,826.62	9,429,469.56	9,654,834.11	13,210,796.94	42,990,927.23	29.68	93,548,317.40	64.58	76.77
Coordinacion y Direccion de los Servicios Corporativos	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	8,947,856.00	1	9,088,476.00	Ejecución financiera	643,754.01	677,007.41	828,396.17	687,696.48	2,836,854.07	31.21	5,432,868.29	59.78	60.72
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	38,647,467.00	2	36,238,985.00	Ejecución financiera	1,255,145.49	1,269,094.24	1,673,648.11	1,302,632.63	5,500,520.47	15.18	10,140,196.11	27.98	26.24

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**INDE**

**Resultado Institucional:** Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprograciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	18,788,626.00	2	18,503,895.00	Ejecución financiera	835,704.2	629,195.95	751,086.61	1,197,236.11	3,413,222.87	18.45	5,297,322.10	28.63	28.19
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física	26	17	20	17	80.00	32.79	154.00	63.11	63.11
		Financiera	8,495,139.00	1	8,474,459.00	Ejecución financiera	597,864.07	664,479.07	1,002,360.06	619,700.73	2,884,403.93	34.04	5,140,715.57	60.66	60.51
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física	26	17	20	17	80.00	32.79	154.00	63.11	63.11
		Financiera	8,495,139.00	1	8,474,459.00	Ejecución financiera	597,864.07	664,479.07	1,002,360.06	619,700.73	2,884,403.93	34.04	5,140,715.57	60.66	60.51
Servicios Jurídicos	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	12,878,774.45	2	13,129,712.00	Ejecución financiera	855,267.6	969,550.09	1,286,252.18	871,902.55	3,982,972.42	30.34	7,354,962.33	56.02	57.11
Asuntos Jurídicos Institucionales	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	12,878,774.45	2	13,129,712.00	Ejecución financiera	855,267.6	969,550.09	1,286,252.18	871,902.55	3,982,972.42	30.34	7,354,962.33	56.02	57.11

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	29,018,889.00	1	29,018,889.00	Ejecución financiera	0	11,514,414.73	0	0	11,514,414.73	39.68	14,202,155.60	48.94	48.94
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	29,018,889.00	1	29,018,889.00	Ejecución financiera	0	11,514,414.73	0	0	11,514,414.73	39.68	14,202,155.60	48.94	48.94
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	25.00	0	25.00	Ejecución física	3	2	2	2	9.00	36.00	16.00	64.00	64.00
		Financiera	12,759,511.00	1	14,423,927.00	Ejecución financiera	720,100.12	682,584.99	899,725.17	1,039,708.09	3,342,118.37	23.17	5,519,624.23	38.27	43.26
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	25.00	0	25.00	Ejecución física	3	2	2	2	9.00	36.00	16.00	64.00	64.00
		Financiera	12,759,511.00	1	14,423,927.00	Ejecución financiera	720,100.12	682,584.99	899,725.17	1,039,708.09	3,342,118.37	23.17	5,519,624.23	38.27	43.26

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	93,289,318.88	5	100,340,054.00	Ejecución financiera	6,706,036.25	7,575,325.17	8,457,271.97	6,991,989.69	29,730,623.08	29.63	55,741,136.08	55.55	59.75
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	57,241,083.36	2	64,489,100.00	Ejecución financiera	5,284,784.88	5,790,988.48	5,823,193.48	5,096,732.5	21,995,699.34	34.11	42,894,923.59	66.51	74.94
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	31,740,462.36	1	32,021,774.00	Ejecución financiera	1,160,077.67	1,511,377.46	2,218,992.63	1,612,017.21	6,502,464.97	20.31	10,625,900.33	33.18	33.48
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	4,307,773.16	2	3,829,180.00	Ejecución financiera	261,173.7	272,959.23	415,085.86	283,239.98	1,232,458.77	32.19	2,220,312.16	57.98	51.54
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	9,849,679.76	2	9,505,652.00	Ejecución financiera	505,385.49	426,009.84	796,998.25	460,434.63	2,188,828.21	23.03	3,785,455.11	39.82	38.43

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	9,849,679.76	2	9,505,652.00	Ejecución financiera	505,385.49	426,009.84	796,998.25	460,434.63	2,188,828.21	23.03	3,785,455.11	39.82	38.43
Coordinación de ejecución de proyectos de generación de energía eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	10,855,705.00	2	10,338,326.00	Ejecución financiera	468,419.95	527,625.85	708,114.45	492,133.6	2,196,293.85	21.24	4,209,137.43	40.71	38.77
Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	10,855,705.00	2	10,338,326.00	Ejecución financiera	468,419.95	527,625.85	708,114.45	492,133.6	2,196,293.85	21.24	4,209,137.43	40.71	38.77
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	42,255,022.02	4	47,575,402.00	Ejecución financiera	2,174,267.6	2,050,453.61	4,992,231.86	2,314,747.45	11,531,700.52	24.24	19,491,232.89	40.97	46.13
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	27,660,514.18	1	29,696,544.00	Ejecución financiera	1,401,810.89	1,269,598.69	2,703,964.3	1,297,131.98	6,672,505.86	22.47	12,338,869.86	41.55	44.61



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	5,520,883.79	2	8,739,179.00	Ejecución financiera	202,691.52	283,445.34	1,518,716.95	589,160.64	2,594,014.45	29.68	3,449,560.60	39.47	62.48
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	9,073,624.05	1	9,139,679.00	Ejecución financiera	569,765.19	497,409.58	769,550.61	428,454.83	2,265,180.21	24.78	3,702,802.43	40.51	40.81
Servicio de generación de energía hidroeléctrica	Gigawatt-hora	Física	1,941.00	1	1,939.00	Ejecución física	188.49	154	237.8	233.3	813.59	41.96	1,411.10	72.77	72.70
		Financiera	221,409,725.34	11	200,028,346.00	Ejecución financiera	10,244,184.95	11,694,398.68	17,082,027.74	19,645,189.06	58,665,800.43	29.33	97,999,104.75	48.99	44.26
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	260.05	0	260.05	Ejecución física	19.63	29.1	28.6	39.8	117.13	45.04	179.32	68.96	68.96
		Financiera	35,322,413.95	2	24,836,097.00	Ejecución financiera	1,504,525.79	1,623,552.72	2,996,909.62	1,262,918.18	7,387,906.31	29.75	15,691,506.22	63.18	44.42
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	19.61	0	19.61	Ejecución física	1.8	2.8	2.9	2.7	10.20	52.01	16.29	83.07	83.07
		Financiera	28,923,523.20	1	19,741,018.00	Ejecución financiera	540,014.36	2,020,459.83	1,442,031.14	1,080,312.93	5,082,818.26	25.75	10,236,855.01	51.86	35.39

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	39.29	0	39.29	Ejecución física	3.05	3.7	3.6	3.8	14.15	36.01	22.29	56.73	56.73
		Financiera	20,483,271.96	2	21,467,522.00	Ejecución financiera	2,398,284.56	747,049.62	1,073,851.27	734,568.77	4,953,754.22	23.08	7,362,983.67	34.30	35.95
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,320.92	1	1,318.92	Ejecución física	138.38	80.3	167.7	150.5	536.88	40.71	983.00	74.53	74.42
		Financiera	69,680,166.06	2	81,743,638.00	Ejecución financiera	3,455,341.79	3,719,875.62	5,352,338.7	13,910,369.95	26,437,926.06	32.34	38,486,840.32	47.08	55.23
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Gigawatt-hora	Física	253.00	0	253.00	Ejecución física	22.32	30.5	28.9	28.4	110.12	43.53	175.89	69.52	69.52
		Financiera	34,987,329.60	2	27,572,274.00	Ejecución financiera	1,450,089.89	2,665,338.91	5,141,614.79	1,362,243.78	10,619,287.37	38.51	15,174,725.57	55.04	43.37
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	48.30	0	48.30	Ejecución física	3.31	7.6	6.1	8.1	25.11	51.99	33.69	69.76	69.76
		Financiera	32,013,020.57	2	24,667,797.00	Ejecución financiera	895,928.56	918,121.98	1,075,282.22	1,294,775.45	4,184,108.21	16.96	11,046,193.96	44.78	34.51

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	200.00	0	200.00	Ejecución física	18	14	16	16	64.00	32.00	129.00	64.50	64.50
		Financiera	27,632,619.00	1	27,408,025.00	Ejecución financiera	1,482,413.93	1,582,152.99	2,326,356.4	1,473,135.1	6,864,058.42	25.04	12,873,997.60	46.97	46.59
Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	Física	200.00	0	200.00	Ejecución física	18	14	16	16	64.00	32.00	129.00	64.50	64.50
		Financiera	27,632,619.00	1	27,408,025.00	Ejecución financiera	1,482,413.93	1,582,152.99	2,326,356.4	1,473,135.1	6,864,058.42	25.04	12,873,997.60	46.97	46.59
Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	Física	52,333.00	0	52,333.00	Ejecución física	4,227	7,300	4,397	4,032	19,956.00	38.13	34,276.00	65.50	65.50
		Financiera	281,216,810.00	6	284,272,149.00	Ejecución financiera	10,750,700.51	13,548,791.69	45,607,483.81	24,041,451.32	93,948,427.33	33.05	143,761,721.70	50.57	51.12
Sistema Occidental	Evento	Física	19,487.00	0	19,487.00	Ejecución física	1,112	4,342	1,595	945	7,994.00	41.02	12,421.00	63.74	63.74
		Financiera	120,800,590.00	2	110,038,664.00	Ejecución financiera	2,265,166.61	4,763,347.56	30,965,268.15	9,633,539.24	47,627,321.56	43.28	57,417,575.14	52.18	47.53
Sistema Central	Evento	Física	16,360.00	0	16,360.00	Ejecución física	1,381	1,467	1,462	1,439	5,749.00	35.14	10,606.00	64.83	64.83
		Financiera	70,128,315.00	2	72,220,765.00	Ejecución financiera	3,546,515.47	4,506,246.01	3,526,497.71	4,916,138.17	16,495,397.36	22.84	27,004,887.58	37.39	38.51

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Sistema Oriental	Evento	Física	16,486.00	0	16,486.00	Ejecución física	1,734	1,491	1,340	1,648	6,213.00	37.69	11,249.00	68.23	68.23
		Financiera	90,287,905.00	2	102,012,720.00	Ejecución financiera	4,939,018.43	4,279,198.12	11,115,717.95	9,491,773.91	29,825,708.41	29.24	59,339,258.98	58.17	65.72
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65	70	70	70	275.00	41.67	469.00	71.06	71.06
		Financiera	12,555,653.00	2	12,425,872.00	Ejecución financiera	505,966.89	650,132.53	692,608.65	491,523.26	2,340,231.33	18.83	5,090,403.00	40.97	40.54
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65	70	70	70	275.00	41.67	469.00	71.06	71.06
		Financiera	12,555,653.00	2	12,425,872.00	Ejecución financiera	505,966.89	650,132.53	692,608.65	491,523.26	2,340,231.33	18.83	5,090,403.00	40.97	40.54
Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	Megawatt	Física	1,863.00	0	1,863.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	14,007,918.00	1	16,731,650.00	Ejecución financiera	786,352.54	807,028.61	1,218,086.98	745,337.88	3,556,806.01	21.26	6,441,996.04	38.50	45.99
Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA	Megawatt	Física	1,863.00	0	1,863.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	14,007,918.00	1	16,731,650.00	Ejecución financiera	786,352.54	807,028.61	1,218,086.98	745,337.88	3,556,806.01	21.26	6,441,996.04	38.50	45.99

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Comercializar 2332.84 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	467.00	0	467.00	Ejecución física	33.33	43.28	44.72	44.7	166.03	35.55	294.55	63.07	63.07
		Financiera	563,829,778.99	2	464,586,779.00	Ejecución financiera	28,141,405.42	29,136,853.21	31,913,682.78	37,864,205.65	127,056,147.06	27.35	215,795,482.74	46.45	38.27
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	467.00	0	467.00	Ejecución física	33.33	43.28	44.72	44.7	166.03	35.55	294.55	63.07	63.07
		Financiera	563,829,778.99	2	464,586,779.00	Ejecución financiera	28,141,405.42	29,136,853.21	31,913,682.78	37,864,205.65	127,056,147.06	27.35	215,795,482.74	46.45	38.27
Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aporte	Física	5.00	2	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	160.00
		Financiera	328,232,653.01	2	850,938,653.00	Ejecución financiera	61,353,446.79	72,104,758.82	60,665,068.76	79,452,541.04	273,575,815.41	32.15	562,036,327.31	66.05	171.23
Gestión administrativa y financiera de comercialización	Aporte	Física	5.00	2	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	160.00
		Financiera	328,232,653.01	2	850,938,653.00	Ejecución financiera	61,353,446.79	72,104,758.82	60,665,068.76	79,452,541.04	273,575,815.41	32.15	562,036,327.31	66.05	171.23

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

\_\_\_\_\_  
Nombre